


柏市監査委員告示第 / 号

地方自治法第199条第4項の規定による定期監査及び同条第5項の規定による随時監査（工事監査）を執行したので、同条第9項の規定による結果の報告を別紙のとおり公表します。

平成20年 3月17日

柏市監査委員	渡	邊	義
柏市監査委員	酒	井	成
柏市監査委員	山	内	弘
柏市監査委員	中	沢	裕



# 工 事 監 查

柏北部第 6 处理分区污水幹線工事 (19-1 工区)

柏北部第 1-1 处理分区污水幹線工事 (19-2 工区)

1 監査を執行した監査委員名

渡 邊 義 一  
酒 井 成 浩  
山 内 弘 一  
中 沢 裕 隆

2 監査の期間及び対象

(1) 期間 平成19年9月11日から平成20年1月28日

(2) 対象

監査執行日	監査対象工事	担当部課
平成19年 11月21日	ア 柏北部第6処理分区汚水 幹線工事(19-1工区) イ 柏北部第1-1処理分区 汚水幹線工事(19-2工区)	下水道部下水道建設課

3 監査の方法

工事監査は、技術的観点からの監査を主眼としたため、協同組合総合技術士連合に調査を委託し、派遣された技術士の協力を得て設計図書等の審査及び現場での実地調査をするとともに、関係者から説明を受けて行った。

4 監査の結果

監査の結果は、おおむね適正と認められた。

5 監査の概要

(1) 工事概要

ア 工事場所

(ア) 柏市布施新町四丁目1番先から22番先まで

(イ) 柏市新十余二8番1先から10番1先まで

イ 請負業者

(ア) 永和建設株式会社

(イ) 日進建設株式会社

ウ 請負金額

(ア) 33,390,000円

(イ) 38,925,336円

エ 工事の概要

(ア) 工事延長

L = 259.8 m (φ200mm φ350mm)

推進工法

管きょ工 (低耐荷力圧入二工程推進工) L = 67.8 m

管きょ工 (低耐荷力オーガー推進工) L = 192.0 m

マンホール工 5個

1号組立マンホール 5個

立坑工 4箇所

鋼矢板式土留 3箇所 鋼製ケーシング 1箇所

薬液注入工 4箇所

(イ) 工事延長

L = 141.1 m (HP管φ600mm)

推進工法

管きょ工 (高耐荷力泥水推進工) 一工程

マンホール工 2個

1号組立マンホール 1個 3号組立マンホール 1個

立坑工 2箇所

鋼製ケーシング (φ2000) 1箇所

鋼製ケーシング (φ3000) 1箇所

薬液注入工 4箇所

(2) 工事状況 (平成19年11月21日現在)

各工事出来高 85%