


柏市監査委員告示第2号

地方自治法第199条第4項の規定による定期監査及び同条第5項の規定による随時監査（工事監査）を執行したので、同条第9項の規定による結果の報告を別紙のとおり公表します。

平成21年 3月16日

柏市監査委員	渡	邊	義
柏市監査委員	酒	井	成
柏市監査委員	古	川	隆
柏市監査委員	宮	崎	浩



工 事 監 査

配水管（石綿）改良工事 （20-17-0）

1 監査を執行した監査委員名

渡 邊 義 一
酒 井 成 浩
古 川 隆 史
宮 崎 浩 子

2 監査の期間

平成20年10月2日から平成21年1月16日まで

3 監査の対象

監査執行日	監査対象工事	担当部課
平成20年 11月20日	配水管（石綿）改良工事 (20-17-0)	水道部配水課

4 監査の方法

工事監査は、技術的観点からの監査を主眼としたため、NPO法人建設技術監査センターに調査を委託し、派遣された技術士の協力を得て設計図書等の審査及び現場での実地調査をするとともに、関係者から説明を受けて行った。

5 監査の結果

監査の結果は、おおむね適正と認められた。

6 監査の概要

(1) 工事場所

柏市大津ヶ丘三丁目11から同39まで

(2) 請負業者

株式会社河合設備

(3) 請負金額

64,995,000円

(4) 工 法

開削工法

(5) 工事概要

工事延長 L = 849.4 m

ダクタイル铸铁管延長 L = 842.4 m

K形 $\phi 75 \sim 150$ L = 18.0 m

NS形 $\phi 75 \sim 200$ L = 824.4 m

硬質塩化ビニル管延長 L = 7.0 m

HIVP $\phi 75 \sim 150$ L = 7.0 m

仕切弁設置 16台

給水取直し 30か所

仮配管設置撤去 一式

消火栓設置 6栓

路面復旧 2,907 m²

(6) 工事状況 (平成20年11月20日現在)

工事出来高 67%