

シート名	指標名		H27	H28	H29	H30	R1
1-01	管路更新率(%)	目標		1.23	1.23	1.23	1.23
		実績	1.31	1.45	1.45	1.39	0.67
1-02	経年化設備率(%)	目標		68.0	68.0	64.0	62.0
		実績	59.7	69.6	68.8	67.8	62.2
2-01	管路の耐震化率(%)	目標		23.8	25.2	26.6	28.0
		実績	23.2	25.6	27.5	29.5	30.6
	重要施設管路耐震化率(%)	目標		25.1	29.3	32.4	35.4
		実績	-	23.0	26.4	29.0	30.0
基幹管路(導・送・配)耐震化率(%)	目標		39.4	42.6	45.8	49.2	
	実績	34.7	36.3	37.0	40.6	42.1	
2-02	配水池耐震施設率(%)	目標		83.2	83.2	88.3	92.2
		実績	74.6	77.6	77.6	82.5	85.9
2-03	庁舎建替え進捗率(%)	目標		1.5	5.8	34.8	78.3
		実績	-	0.3	1.2	4.3	21.8
3-01	広域連携に関する検討会議の実施(回/年)	目標		1	1	1	1
		実績	-	0	0	0	0
3-02	新設基幹管路(導・送・配)整備進捗率(%)	目標		-	-	-	17.8
		実績	-	-	-	17.8	40.0
3-03	管洗浄実施率(%)	目標		9.1	18.2	27.0	36.0
		実績	-	10.7	21.9	29.5	37.3
3-04	新設管工事延長(要望分)(km/年)	目標		0.8	0.8	0.8	0.8
		実績	0.6	0.8	1.0	2.0	0.5
	新設管工事延長(道路整備等)(km/年)	目標		0.7	0.7	0.7	0.7
		実績	0.0	0.8	1.0	0.0	0.2
普及率(%)	目標		94.03	94.15	94.26	94.37	
	実績	94.18	94.32	94.43	94.52	94.60	
3-05	区画整理事業区域内の水道管整備率(中央)(%)	目標		50.8	54.1	57.4	60.7
		実績	46.3	48.9	51.4	53.7	56.2
	区画整理事業区域内の水道管整備率(東)(%)	目標		100.0	100.0	100.0	100.0
		実績	78.0	100.0	-	-	-
4-01	耐震性貯水槽清掃箇所数(箇所/年)	目標		1	1	1	1
		実績	1	1	1	1	1
	緊急遮断弁点検箇所数(箇所/年)	目標		5	7	7	7
		実績	5	4	4	4	7
5-01	応急給水訓練の実施箇所数(箇所/年)	目標		12	12	12	12
		実績	12	12	12	3	3
	応急給水訓練の参加者数(人)	目標		240	240	240	240
		実績	320	272	228	76	74
5-02	災害対策本部及び各水源地への無線通信システムの配備率(%)	目標		100	100	100	100
		実績	0	0	0	0	0
5-03	飲料水の備蓄数(本)	目標		20,000	20,000	20,000	20,000
		実績	25,080	25,080	25,080	25,080	25,080
	非常用水袋の備蓄数(枚)	目標		52,000	64,000	76,000	88,000
		実績	50,750	62,750	74,750	86,750	98,750
6-01	平均自己水源水量(m ³ /日) ※維持目標	目標		20,000	20,000	20,000	20,000
		実績	19,366	18,470	18,035	18,985	16,672
6-02	給水人口推計と水需要予測の見直し	目標		1	1	1	1
		実績	-	1	1	1	1

シート名	指標名		H27	H28	H29	H30	R1
7-01	水安全計画策定の進捗率(%)	目標	—	—	—	—	—
		実績	—	—	100	100	100
7-02	水質検査箇所密度(箇所/100km ²)	目標	—	4.4	4.4	4.4	4.4
		実績	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4
	連続自動水質監視度(台/(1,000m ³ /日))	目標	—	0.080	0.089	0.089	0.089
		実績	0.073	0.073	0.072	0.089	0.089
7-03	総トリハロメタン濃度水質基準比(%)	目標	—	39.0	39.0	39.0	30.0
		実績	34.0	38.6	21.4	33.0	23.6
8-01	小規模貯水槽水道指導率(%)	目標	—	18	20	20	20
		実績	9	4	11	12	14
9-01	損益勘定所属職員数(人)	目標	—	42	42	42	42
		実績	39	40	41	43	42
	職員一人当たり給水収益(億円/人)	目標	—	1.60	1.60	1.60	1.60
		実績	1.77	1.74	1.71	1.70	1.68
9-02	鉛製給水管率(%)	目標	—	19.9	19.4	18.9	18.4
		実績	19.6	18.6	17.5	16.2	15.9
	漏水率(%)	目標	—	4.1	4.0	3.8	3.7
		実績	3.2	3.3	3.1	3.8	4.3
9-03	内部留保資金(百万円)	目標	—	5,494	5,126	4,552	4,003
		実績	8,131	8,862	7,981	8,292	9,511
9-04	年間水道事業運営審議会実施回数(回/年)	目標	—	4	4	4	4
		実績	5	3	3	3	3
10-01	職員一人当たり給水収益(億円/人)	目標	—	1.63	1.64	1.65	1.65
		実績	1.77	1.74	1.71	1.66	1.68
	給水収益に対する職員給与費の割合(%)	目標	—	5.7	5.7	5.6	5.6
		実績	5.0	5.5	5.5	5.7	5.1
10-02	水道業務経験年数度(年/人)	目標	—	7.5	8.0	8.4	8.8
		実績	8.0	8.8	9.6	6.9	7.1
11-01	水道事業に係わるPR事業の開催回数(回/年)	目標	—	11	12	13	14
		実績	10	11	12	11	8
11-02	口座振替利用率(%)	目標	—	69.6	69.7	69.8	69.9
		実績	69.0	68.3	67.7	67.0	66.1
12-01	検討会議開催回数(回/年)	目標	—	2	4	4	6
		実績	—	0	8	0	0
13-01	環境配慮型車両(エコカー)導入比率(%)	目標	—	9.1	20.6	26.5	33.3
		実績	9.4	12.5	12.1	12.1	15.6