

### 放射線量マップ【中原小学校】



○除染完了日：平成24年5月9日  
 ○測定日：平成29年11月30日（前回：平成29年5月19日）（単位：マイクロシーベルト/毎時）

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	体育館裏	土	0.057	0.076	0.073	0.089	0.110	0.092
②	通路	舗装	0.054	0.056	0.069	0.049	0.083	0.056
③	通路	舗装	0.053	0.079	0.064	0.095	0.049	0.081
④	校舎裏	土	0.077	0.060	0.086	0.079	0.092	0.072
⑤	校舎前	土	0.036	0.040	0.054	0.043	0.074	0.055
⑥	グラウンド	土	0.039	0.030	0.029	0.030	0.025	0.049
⑦	グラウンド	土	0.044	0.026	0.027	0.037	0.044	0.048
⑧	グラウンド	土	0.066	0.049	0.042	0.056	0.050	0.050
⑨	校舎裏	土	0.081	0.080	0.073	0.076	0.074	0.085
⑩	校舎前	土	0.039	0.040	0.044	0.042	0.050	0.037
⑪	グラウンド	土	0.033	0.028	0.028	0.044	0.041	0.036
⑫	グラウンド	土	0.023	0.032	0.028	0.032	0.027	0.033
⑬	グラウンド	土	0.037	0.047	0.050	0.051	0.036	0.042
⑭	校舎裏	土	0.049	0.051	0.048	0.050	0.063	0.045
⑮	校舎前	土	0.055	0.048	0.044	0.039	0.050	0.045
⑯	グラウンド	土	0.038	0.030	0.035	0.030	0.029	0.033
⑰	グラウンド	土	0.033	0.047	0.033	0.049	0.036	0.031
平均			0.048	0.048	0.049	0.052	0.055	0.052

※1 環境省基準：地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標：地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満