

放射線量マップ【中原小学校】



○除染完了日:平成24年5月9日
 ○測定日:令和元年5月15日(前回:平成30年11月21日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1:環境省基準				※2:柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	体育館裏	土	0.069	0.059	0.063	0.045	0.098	0.093
②	通路	舗装	0.034	0.052	0.063	0.043	0.057	0.048
③	通路	舗装	0.057	0.055	0.058	0.055	0.059	0.062
④	校舎裏	土	0.061	0.070	0.061	0.089	0.057	0.094
⑤	校舎前	土	0.042	0.041	0.058	0.040	0.041	0.039
⑥	グラウンド	土	0.031	0.038	0.029	0.028	0.027	0.039
⑦	グラウンド	土	0.029	0.027	0.041	0.038	0.032	0.031
⑧	グラウンド	土	0.023	0.037	0.026	0.033	0.026	0.046
⑨	校舎裏	土	0.075	0.061	0.064	0.082	0.069	0.114
⑩	校舎前	土	0.040	0.036	0.045	0.042	0.043	0.041
⑪	グラウンド	土	0.037	0.039	0.024	0.033	0.037	0.042
⑫	グラウンド	土	0.040	0.022	0.033	0.040	0.026	0.033
⑬	グラウンド	土	0.028	0.032	0.026	0.031	0.038	0.027
⑭	校舎裏	土	0.069	0.041	0.059	0.065	0.078	0.066
⑮	校舎前	土	0.046	0.052	0.047	0.038	0.058	0.042
⑯	グラウンド	土	0.032	0.022	0.040	0.036	0.028	0.029
⑰	グラウンド	土	0.022	0.024	0.031	0.033	0.029	0.027
平均			0.043	0.042	0.045	0.045	0.047	0.051

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満