

不断水工事の作業手順チェックリスト

実施年月日：令和 年 月 日 ()

工 事 名：水道施設設置工事（受付番号：柏水配水自第 - ）

施工箇所：柏市

施工業者： _____

確 認 者： _____ (印)

1 事前に既設管の口径を確認したか。

既設口径 m m 分岐口径 m m

2 担当職員に施工開始及び終了確認の連絡をしたか。

(1)作業開始 A M ・ P M 時 分

(2)作業終了 A M ・ P M 時 分

3 掘削深 1.5m 以上の場合、仮設土留めを設置したか。

4 既設管継ぎ手と割 T 字管設置位置との離れが適切か。

5 堀山内に継ぎ手が確認された場合、割り特殊押輪を設置したか。

6 割 T 字管の取付部の管表面がきれいに清掃されているか。

7 割 T 字管のゴムパッキン及びゴムパッキンが当たる管表面に滑材を塗布したか。

8 ボルト・ナットが片締めにならないよう取り付けたか。

9 漏水確認水圧試験結果

管 種	水圧 (M p a)	時間 (分)	良	否
ダクタイル鋳鉄	1 . 0	5 分以上		
V P	0 . 7 5	〃		
石 綿	0 . 7 5	〃		

10 コア脱落防止仕様の穿孔機を使用しているか。

11 穿孔機のセンタードリル外歯の欠損等穿孔機の異常は無いか。

12 穿孔機の排水口に詰まりは無いか。

13 割 T 字管に力がかからないよう、穿孔機の下部に架台を設置したか。

- 14 割T字簡易バルブの回転数 回①
穿孔機セット後簡易バルブ開閉回転数 開 回② 閉 回③
① = ② = ③ OK
- 15 穿孔ストロークを確認したか。
- 16 穿孔ドリルの送りは、低速でかつ一定速度で行っているか。
- 17 エンジンを止め、穿孔完了を確認してから、穿孔歯を引き戻したか。
- 18 排水口からの水が濁っている場合は、きれいになるまで吐いたか。
- 19 簡易バルブを閉め、排水口で止水されているか確認したか。
- 20 防食シートが施されているか。
- 21 不断水とストッパーを隣接設置する場合、ストッパーから行ったか。
- 22 管頂までの埋め戻しを川砂による水締めで行ったか。
- 23 コア確認の写真撮影をしたか。
- 24 不断水作業中濁り水等の異常が認められた場合は、下記に異常状況を記入すること。

*作業終了後、速やかに案内図を添付し、担当職員へ提出すること。