

## 事業評価書

補助事業名	スポーツ又はレクリエーションに関する施設:手賀の丘公園どんぐりの家屋根改修工事				
補助事業者名	柏市長				
実施場所	柏市片山275				
補助事業の成果の目標	<p>手賀の丘公園及び手賀の丘公園の便益施設(どんぐりの家)は、整備後約30年が経過しており、防水や塗装など至る所に劣化が生じ、場合によっては雨漏りをしてしまい、運営に支障が生じている。このため、全面的な改修を実施して利便性の向上を図る。</p> <p>【参考指標】  手賀の丘公園利用者数  平成29年度 38,796人  平成30年度 41,608人  令和元年度 38,224人</p>				
補助事業の内容	便益施設の改修工事				
補助事業の始期及び終期	令和2年度				
事業費及び交付金額		令和元年度	令和2年度	令和3年度	計
	事業費	円	円 23,650,000	円	円 23,650,000
	交付金額	円	円 22,805,000	円	円 22,805,000
補助事業の成果及び評価並びに地域住民への周知の実施状況	<p>【補助事業の成果及び評価】 ヒアリング調査を実施した結果、雨漏りもなくなり、運営への支障もなくなったとのことから、どんぐりの家が改修前と比べて利便性の向上が図られていることを確認できた。</p> <p>【地域住民への周知の実施状況】  ・工事期間中、防衛省の交付金を活用している旨を掲示し、地域住民への周知を行った。  ・工事完了後、防衛省の交付金を活用した旨を市ホームページに掲載した。</p>				
事業の改善措置及び今後の対応	無				
事業の評価に際しての第三者機関の活用の有無	無				