

放射線量マップ【柏中学校】



○除染完了日:平成24年11月29日

○測定日:平成28年5月26日(前回:平成27年11月11日)(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準		※2柏市目標			
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	土	0.101	0.118	0.115	0.109	0.135	0.104
②	グラウンド	土	0.088	0.058	0.090	0.049	0.088	0.046
③	グラウンド	土	0.069	0.084	0.085	0.078	0.079	0.072
④	グラウンド	土	0.076	0.052	0.084	0.063	0.083	0.086
⑤	グラウンド	土	0.086	0.069	0.084	0.068	0.090	0.074
⑥	校舎前	舗装	0.086	0.056	0.082	0.074	0.072	0.060
⑦	グラウンド	土	0.090	0.095	0.086	0.071	0.077	0.074
⑧	通路	舗装	0.058	0.050	0.053	0.061	0.064	0.048
⑨	体育館裏	土	0.058	0.045	0.064	0.037	0.052	0.039
⑩	グラウンド	土	0.073	0.092	0.070	0.104	0.069	0.092
⑪	グラウンド	土	0.105	0.146	0.096	0.115	0.099	0.129
⑫	体育館下	土	0.039	0.048	0.042	0.051	0.041	0.047
⑬	バレーコート	土	0.051	0.036	0.053	0.028	0.046	0.024
⑭	グラウンド	土	0.089	0.045	0.062	0.054	0.057	0.048
⑮	テニスコート	土	0.043	0.048	0.037	0.032	0.038	0.043
⑯	グラウンド	土	0.057	0.052	0.076	0.058	0.079	0.056
⑰	バスケットコート	土	0.073	0.064	0.078	0.061	0.080	0.057
平均			0.073	0.068	0.074	0.065	0.073	0.065

※1 環境省基準:地表高1mにおいて毎時0. 23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高50cmにおいて毎時0. 23マイクロシーベルト未満