

放射線量マップ【中原小学校】



○除染完了日:平成24年5月9日

○測定日:平成28年5月18日(前回:平成27年11月11日)(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	体育館裏	土	0.073	0.058	0.073	0.075	0.068	0.104
②	通路	舗装	0.056	0.042	0.070	0.067	0.056	0.056
③	通路	舗装	0.071	0.058	0.065	0.068	0.072	0.050
④	校舎裏	土	0.073	0.055	0.074	0.070	0.087	0.053
⑤	校舎前	土	0.047	0.037	0.049	0.051	0.059	0.045
⑥	グラウンド	土	0.026	0.023	0.039	0.031	0.025	0.032
⑦	グラウンド	土	0.044	0.028	0.035	0.035	0.038	0.041
⑧	グラウンド	土	0.052	0.042	0.045	0.038	0.060	0.052
⑨	校舎裏	土	0.062	0.062	0.085	0.084	0.074	0.111
⑩	校舎前	土	0.045	0.051	0.047	0.072	0.045	0.083
⑪	グラウンド	土	0.052	0.029	0.027	0.027	0.035	0.023
⑫	グラウンド	土	0.038	0.020	0.020	0.043	0.032	0.035
⑬	グラウンド	土	0.087	0.041	0.085	0.055	0.061	0.046
⑭	校舎裏	土	0.061	0.053	0.056	0.063	0.070	0.076
⑮	校舎前	土	0.061	0.047	0.063	0.042	0.073	0.058
⑯	グラウンド	土	0.039	0.025	0.031	0.044	0.036	0.025
⑰	グラウンド	土	0.028	0.038	0.041	0.035	0.029	0.043
平均			0.053	0.042	0.053	0.053	0.054	0.055

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0. 23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0. 23マイクロシーベルト未満