

### 放射線量マップ【中原小学校】



○除染完了日:平成24年5月9日

○測定日:令和元年11月 7日(前回:令和元年5月15日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1:環境省基準				※2:柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	体育館裏	土	0.048	0.069	0.043	0.063	0.047	0.098
②	通路	舗装	0.042	0.034	0.064	0.063	0.040	0.057
③	通路	舗装	0.053	0.057	0.039	0.058	0.062	0.059
④	校舎裏	土	0.069	0.061	0.060	0.061	0.052	0.057
⑤	校舎前	土	0.056	0.042	0.052	0.058	0.049	0.041
⑥	グラウンド	土	0.029	0.031	0.022	0.029	0.020	0.027
⑦	グラウンド	土	0.029	0.029	0.024	0.041	0.028	0.032
⑧	グラウンド	土	0.049	0.023	0.044	0.026	0.041	0.026
⑨	校舎裏	土	0.067	0.075	0.045	0.064	0.058	0.069
⑩	校舎前	土	0.059	0.040	0.051	0.045	0.057	0.043
⑪	グラウンド	土	0.032	0.037	0.025	0.024	0.030	0.037
⑫	グラウンド	土	0.048	0.040	0.034	0.033	0.033	0.026
⑬	グラウンド	土	0.048	0.028	0.030	0.026	0.033	0.038
⑭	校舎裏	土	0.058	0.069	0.050	0.059	0.053	0.078
⑮	校舎前	土	0.047	0.046	0.045	0.047	0.052	0.058
⑯	グラウンド	土	0.039	0.032	0.039	0.040	0.040	0.028
⑰	グラウンド	土	0.035	0.022	0.049	0.031	0.037	0.029
平均			0.048	0.043	0.042	0.045	0.043	0.047

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満