

放射線量マップ【風早中学校】



○除染完了日:平成24年11月29日

○測定日:平成25年5月7日

(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準		※2柏市目標		5cm	
			100cm		50cm		今回	
			今回		今回		今回	
①	校舎横	土	0.112		0.155		0.180	
②	校舎前	土	0.111		0.115		0.105	
③	校舎前	土	0.113		0.098		0.101	
④	校舎前	土	0.084		0.094		0.096	
⑤	校舎横	土	0.099		0.092		0.065	
⑥	校舎横	舗装	0.144		0.165		0.162	
⑦	グラウンド	土	0.094		0.125		0.098	
⑧	グラウンド	土	0.101		0.107		0.107	
⑨	グラウンド	土	0.083		0.095		0.090	
⑩	グラウンド	土	0.067		0.079		0.105	
⑪	グラウンド	土	0.100		0.105		0.106	
⑫	グラウンド	土	0.097		0.107		0.094	
平均			0.100		0.111		0.109	

※1 環境省基準:地表高1mにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満