

放射線量マップ【手賀東小学校】



○除染完了日：平成24年6月28日

○測定日：平成25年8月8日（前回：平成25年5月7日）（単位：マイクロシーベルト/毎時）

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	土	0.079	0.094	0.089	0.114	0.066	0.077
②	グラウンド	土	0.078	0.087	0.070	0.088	0.084	0.092
③	グラウンド	土	0.113	0.098	0.109	0.118	0.187	0.097
④	グラウンド	土	0.125	0.059	0.144	0.075	0.149	0.070
⑤	グラウンド	舗装	0.065	0.084	0.086	0.078	0.094	0.078
⑥	グラウンド	土	0.044	0.046	0.059	0.062	0.067	0.041
⑦	グラウンド	土	0.054	0.044	0.040	0.049	0.052	0.046
⑧	グラウンド	土	0.046	0.049	0.057	0.078	0.055	0.078
⑨	グラウンド	舗装	0.085	0.082	0.069	0.069	0.075	0.069
⑩	グラウンド	土	0.051	0.046	0.073	0.045	0.054	0.042
⑪	グラウンド	土	0.042	0.049	0.038	0.038	0.033	0.045
⑫	グラウンド	土	0.030	0.043	0.033	0.055	0.048	0.044
⑬	グラウンド	土	0.051	0.042	0.060	0.041	0.046	0.042
⑭	グラウンド	土	0.056	0.037	0.055	0.037	0.055	0.038
平均			0.066	0.061	0.070	0.068	0.076	0.061

※1 環境省基準：地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標：地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満