

放射線量マップ【柏中学校】



○除染完了日:平成24年11月29日

○測定日:平成25年11月1日(前回:平成25年8月1日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準		※2柏市目標			
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	土	0.095	0.128	0.101	0.106	0.118	0.097
②	グラウンド	土	0.072	0.099	0.070	0.079	0.098	0.095
③	グラウンド	土	0.091	0.097	0.075	0.079	0.066	0.093
④	グラウンド	土	0.074	0.080	0.091	0.082	0.091	0.090
⑤	グラウンド	土	0.084	0.099	0.077	0.095	0.087	0.101
⑥	校舎前	土	0.098	0.094	0.085	0.110	0.093	0.084
⑦	グラウンド	土	0.064	0.070	0.056	0.064	0.066	0.068
⑧	通路	舗装	0.082	0.095	0.079	0.111	0.075	0.129
⑨	グラウンド	土	0.117	0.107	0.141	0.133	0.162	0.115
⑩	グラウンド	土	0.085	0.112	0.092	0.109	0.094	0.135
⑪	グラウンド	土	0.111	0.122	0.112	0.137	0.102	0.140
⑫	グラウンド	土	0.078	0.100	0.061	0.116	0.064	0.155
⑬	バレーコート	土	0.064	0.066	0.059	0.069	0.055	0.067
⑭	体育館前	土	0.124	0.148	0.112	0.147	0.116	0.142
⑮	テニスコート	土	0.050	0.048	0.054	0.045	0.053	0.040
⑯	グラウンド	土	0.049	0.057	0.025	0.061	0.032	0.049
平均			0.084	0.095	0.081	0.096	0.086	0.100

※1 環境省基準:地表高1mにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満