

放射線量マップ【柏第二小学校】



○除染完了日:平成24年8月30日

○測定日:平成26年2月5日(前回:平成25年11月6日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	校舎前	舗装	0.072	0.068	0.085	0.081	0.067	0.089
②	校門	舗装	0.041	0.054	0.055	0.065	0.051	0.062
③	校舎前	舗装	0.062	0.060	0.085	0.077	0.083	0.081
④	グラウンド	土	0.088	0.059	0.086	0.069	0.074	0.048
⑤	グラウンド	土	0.031	0.046	0.054	0.059	0.055	0.047
⑥	グラウンド	土	0.051	0.053	0.064	0.062	0.044	0.050
⑦	校舎前	舗装	0.059	0.069	0.080	0.069	0.071	0.094
⑧	グラウンド	土	0.043	0.048	0.064	0.052	0.051	0.059
⑨	グラウンド	土	0.043	0.052	0.049	0.048	0.044	0.049
⑩	グラウンド	土	0.037	0.051	0.051	0.040	0.040	0.067
⑪	グラウンド	土	0.042	0.045	0.050	0.086	0.048	0.043
平均			0.052	0.055	0.066	0.064	0.057	0.063

※1 環境省基準: 地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標: 地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満