

放射線量マップ【光ヶ丘小学校】



○除染完了日：平成24年7月12日

○測定日：平成26年2月3日（前回：平成25年11月8日）（単位：マイクロシーベルト/毎時）

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	校舎裏	舗装	0.081	0.077	0.076	0.072	0.070	0.079
②	グラウンド	土	0.058	0.061	0.059	0.076	0.061	0.073
③	グラウンド	土	0.050	0.069	0.057	0.068	0.051	0.067
④	グラウンド	土	0.079	0.080	0.073	0.075	0.071	0.060
⑤	グラウンド	土	0.054	0.066	0.051	0.079	0.044	0.100
⑥	グラウンド	土	0.076	0.079	0.084	0.075	0.073	0.074
⑦	校舎裏	土	0.084	0.076	0.079	0.086	0.082	0.084
⑧	グラウンド	土	0.047	0.043	0.042	0.044	0.035	0.038
⑨	グラウンド	土	0.039	0.037	0.042	0.039	0.042	0.033
⑩	グラウンド	土	0.037	0.045	0.045	0.044	0.039	0.043
⑪	グラウンド	土	0.066	0.083	0.072	0.087	0.058	0.100
⑫	グラウンド	土	0.059	0.068	0.071	0.072	0.072	0.069
⑬	グラウンド	土	0.060	0.061	0.061	0.057	0.057	0.062
⑭	グラウンド	土	0.053	0.042	0.077	0.051	0.062	0.043
平均			0.060	0.063	0.064	0.066	0.058	0.066

※1 環境省基準：地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標：地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満