

除染後放射線量マップ【光ヶ丘小学校】



○除染前測定日:平成24年5月24日

○除染後測定日:平成24年7月10日, 8月1日 (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
①	グラウンド	舗装	0.089	0.119	0.108	0.110	0.161	0.107
②	グラウンド	土	0.160	0.066	0.187	0.065	0.152	0.070
③	グラウンド	土	0.204	0.110	0.221	0.095	0.223	0.099
④	グラウンド	土	0.213	0.078	0.226	0.056	0.193	0.057
⑤	グラウンド	舗装	0.206	0.130	0.223	0.121	0.178	0.165
⑥	グラウンド	土	0.358	0.170	0.503	0.155	0.662	0.149
⑦	校舎裏	土	0.197	0.103	0.228	0.108	0.315	0.110
⑧	グラウンド	土	0.158	0.060	0.162	0.063	0.164	0.062
⑨	グラウンド	土	0.190	0.065	0.197	0.041	0.199	0.045
⑩	グラウンド	土	0.212	0.049	0.169	0.059	0.178	0.056
⑪	校舎裏	土	0.169	0.093	0.187	0.100	0.189	0.085
⑫	校舎裏	土	0.142	0.092	0.162	0.094	0.199	0.117
⑬	グラウンド	土	0.133	0.084	0.153	0.067	0.114	0.070
⑭	グラウンド	土	0.157	0.081	0.163	0.076	0.181	0.074
平均			0.185	0.093	0.206	0.086	0.222	0.090

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0. 23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0. 23マイクロシーベルト未満