

放射線量マップ【富勢西小学校】



○除染完了日:平成24年4月9日

○測定日:平成27年5月11日(前回:平成26年11月7日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	グラウンド	土	0.043	0.061	0.070	0.077	0.078	0.076
②	グラウンド	土	0.051	0.070	0.070	0.063	0.069	0.060
③	グラウンド	土	0.069	0.075	0.110	0.049	0.084	0.056
④	グラウンド	土	0.059	0.060	0.076	0.065	0.059	0.063
⑤	グラウンド	土	0.103	0.069	0.115	0.072	0.108	0.066
⑥	通路端	土	0.095	0.118	0.095	0.132	0.125	0.137
⑦	グラウンド	土	0.076	0.058	0.108	0.059	0.184	0.038
⑧	グラウンド	土	0.061	0.055	0.077	0.066	0.076	0.084
⑨	グラウンド	土	0.070	0.074	0.086	0.068	0.069	0.058
⑩	校舎前	土	0.084	0.085	0.095	0.079	0.131	0.068
⑪	グラウンド	土	0.087	0.093	0.115	0.101	0.091	0.119
⑫	校舎前	土	0.086	0.083	0.084	0.089	0.066	0.064
⑬	校舎横	土	0.108	0.125	0.110	0.116	0.143	0.111
平均			0.076	0.079	0.093	0.080	0.099	0.077

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満