



平成24年12月13日  
除染実施済み

除染前線量計測日 平成24年11月 26日 天気:曇

除染後線量計測日 平成24年12月 13日 天気:晴

番号	測定箇所	高さ	除染前測定値	除染後測定値	番号	測定箇所	高さ	除染前測定値	除染後測定値
1	ダスト舗装	5cm	0.234	0.094	7	緑地	5cm	0.207	0.173
		50cm	0.216	0.105			50cm	0.212	0.152
		100cm	0.200	0.098			100cm	0.187	0.145
2	ダスト舗装	5cm	0.474	0.111	8	緑地	5cm	0.251	0.131
		50cm	0.308	0.114			50cm	0.261	0.117
		100cm	0.241	0.113			100cm	0.233	0.114
3	緑地	5cm	0.338	0.084	9	緑地	5cm	0.293	0.092
		50cm	0.268	0.105			50cm	0.324	0.117
		100cm	0.246	0.108			100cm	0.260	0.116
4	ダスト舗装 除去土壌 埋設箇所	5cm	0.299	0.090	補1	砂場	5cm	0.280	0.094
		50cm	0.269	0.106			50cm	0.243	0.093
		100cm	0.236	0.102			100cm	0.218	0.098
5	ダスト舗装	5cm	0.348	0.098	補2	滑り台	5cm	0.235	0.087
		50cm	0.241	0.092			50cm	0.199	0.101
		100cm	0.232	0.090			100cm	0.181	0.097
6	緑地	5cm	0.255	0.111	補3	ブランコ	5cm	0.322	0.104
		50cm	0.255	0.113			50cm	0.282	0.107
		100cm	0.239	0.111			100cm	0.248	0.087

単位: 毎時マイクロシーベルト