

削減計画実施状況報告書（内容）

事業所名	ニッカウヰスキー株式会社 柏工場															
事業所の所在地	千葉県柏市増尾字松山 9 6 7 番地															
事業所の主たる業種及び事業概要	蒸留酒・混成酒製造業															
報告期間	平成 2 1 年度分															
温室効果ガス排出量報告	<table border="0"> <tr> <td>◎基準年度</td> <td>6,911</td> <td>t-CO2 (平成 1 8 年度)</td> </tr> <tr> <td>◎当該年度</td> <td>4,946</td> <td>t-CO2 (内訳は別紙 1)</td> </tr> <tr> <td>◎対基準年削減量</td> <td>1,965</td> <td>t-CO2</td> </tr> <tr> <td>◎削減率</td> <td>28.4</td> <td>%削減</td> </tr> <tr> <td>◎目標年度</td> <td>5,054</td> <td>t-CO2 (平成 2 1 年度)</td> </tr> </table>	◎基準年度	6,911	t-CO2 (平成 1 8 年度)	◎当該年度	4,946	t-CO2 (内訳は別紙 1)	◎対基準年削減量	1,965	t-CO2	◎削減率	28.4	%削減	◎目標年度	5,054	t-CO2 (平成 2 1 年度)
◎基準年度	6,911	t-CO2 (平成 1 8 年度)														
◎当該年度	4,946	t-CO2 (内訳は別紙 1)														
◎対基準年削減量	1,965	t-CO2														
◎削減率	28.4	%削減														
◎目標年度	5,054	t-CO2 (平成 2 1 年度)														
温室効果ガス削減実施内容 (増加している場合は、その理由と今後の対策も記入する)	<p><具体的に記入する(別紙も可)></p> <ul style="list-style-type: none"> ・排水急速濾過器逆洗回数減(6→4回/週) ・空調室外機洗浄(31台) ・缶ラインラインCIP排熱回収 ・蒸気配管保温材設置12箇所 ・樽ライン 湯タンク 循環ポンプ更新 ・樽ユーティリティーユニットポンプ更新 ・びん詰本館入口, きき酒室照明LED化 ・O/Pライン空調設定変更 ・トラックヤード照明時間変更 ・缶ラインフィルター室空調機夜間モード時のINV設定 ・混和CIPユニット3の温度変更(90℃→85℃) ・樽ラインHTST殺菌温度変更 ・缶ラインCIP温度変更 ・樽調合送液ラインCIP前すすぎ化 ・Bラインリンサー温水設備更新 ・その他 															