

4 報告

(2) 文化財補助事業

2 染谷幸四郎家屋根工事事業

(1) 工事の基本方針について

小屋組みやセガイなどの部材はそのまま保存する

(2) 工事方法について

ア 屋根解体工事

屋根の茅を全てかき落とす

イ 屋根下地調整工事

(ア) 垂木は小屋組みの上に組み、野地板を張る

(イ) 軒先はセガイ腕木より約 15 cmほど前へ出す

ウ 屋根葺き替え工事

(ア) 野地板の上に防水シートを貼る

(イ) ガルバニウム鋼板仕上げを行う



茅の掻き落とす



小屋組みに垂木を組む



野地板を張る