付紙様式第2

事　業　評　価　書

<table>
<tr><td>補助事業名</td><td colspan="5">スポーツ又はレクリエーションに関する施設：手賀の丘公園広場等整備工事</td></tr>
<tr><td>補助事業者名</td><td colspan="5">柏市長</td></tr>
<tr><td>実施場所</td><td colspan="5">柏市片山275番先</td></tr>
<tr><td>補助事業の成果の目標</td><td colspan="5">手賀の丘公園は，開園当初から約30年間，大規模な施設改修を実施していないため，老朽化が進行している浄化槽の更新を行います。また，公園の魅力を高め，再なる公園利用の促進を図る事を目的とし，公園の拠点施設である「どんぐりの家」やアスレチックコースの周辺に芝生広場を整備します。</td></tr>
<tr><td>補助事業の内容</td><td colspan="5">①芝生広場整備工事
張芝　A＝1，492m2，縁台　N＝4基
②トイレ排水処理施設設置工事
トイレ排水処理施設　一式</td></tr>
<tr><td>補助事業の始期及び終期</td><td colspan="5">令和6年度</td></tr>
<tr><td rowspan="3">事業費及び交付金額</td><td></td><td>令和5年度</td><td>令和6年度</td><td>令和7年度</td><td>計</td></tr>
<tr><td>事業費</td><td>円
－</td><td>円
44,682,000</td><td>円
－</td><td>円
44,682,000</td></tr>
<tr><td>交付金額</td><td>円
－</td><td>円
40,000,000</td><td>円
－</td><td>円
40,000,000</td></tr>
<tr><td>補助事業の成果及び評価並びに地域住民への周知の実施状況</td><td colspan="5">〔補助事業の成果及び評価〕
①芝生広場整備工事
整備後の芝生広場を現地確認した結果，多くの利用者が憩いや交流の場として活用している様子が見受けられ，公園全体の賑わいと滞在価値の向上に繋がっていることを確認した。
②トイレ排水処理施設設置工事
公園利用者にヒアリングしたところ，浄化槽更新前は臭気に関する苦情が多数寄せられていたが，浄化槽更新後は，臭気等の苦情がなくなり，環境の改善効果が確認された。

〔地域住民への周知の実施状況〕
柏市のHPへ交付金を活用している旨を掲載し，周知を図った。</td></tr>
<tr><td>事業の改善措置及び今後の対応</td><td colspan="5">無</td></tr>
<tr><td>事業の評価に際しての第三者機関の活用の有無</td><td colspan="5">無</td></tr>
</table>